

## **Protokół nr 18**

z posiedzenia Komisji Gospodarczo-Finansowej z dnia 2 lipca 2008 r.

W posiedzeniu Komisji uczestniczyli członkowie Komisji Gospodarczo-Finansowej obecni zgodnie z załączoną listą obecności stanowiącą zał. nr 1 do protokołu, Przewodniczący Rady R. Figiel. W-ce Wójt Gminy Pabianice E. Adamczyk, Skarbnik Gminy M. Nowicka.

Posiedzeniu Komisji Przewodniczący Komisji Gospodarczo-Finansowej K. Gąsiorek, który powitał przybyłych informując, że posiedzenie zostało zwołane w związku ze zgłoszoną interpelacją radnych Bychlewa podczas XXII sesji Rady Gminy Pabianice dnia 25 czerwca 2008 r.

Interpelacja dotyczyła odbycia spotkania przedstawicieli Wójta Gminy odpowiedzialnych za projekt, wykonawstwo i nadzór nad remontem w Domu Ludowym w Bychlewie z reprezentantami Koła Gospodyń Wiejskich. Wiadomym już jest, że takie spotkanie odbyło się. Podjęto ustalenia, co do potrzeby w trakcie dotychczas prowadzonego remontu zwiększenia nakładów na prace związku ze zwiększonym zakresem prac. Jest możliwość przesunięcia środków z rezerwy inwestycyjnej na rezerwę remontową.

Głos zabrał W- Ce Wójt E. Adamczyk informując, że obecnie zwiększony zakres prac nie był wcześniej przewidywany w ustalonym kosztorysie, nie był też przez zainteresowanych kwestionowany, w/g jego zdania było to pewne niedopatrzenie.

Obecnie użytkownicy doszli do wniosku, że w remontowanej kuchni powinny być wyłożone płytki, wykonany sufit podwieszany, a także wejście do budynku wykonane z innej strony (od strony drogi), niż planowano. Całość prac przed ich zwiększonym zakresem została wyszacowana na kwotę 80 tys. zł. Natomiast koszt tych dodatkowych prac wg oferty wykonawcy opiewa na kwotę 24 tys. zł brutto, sądzimy, że nie poniesiemy większych kosztów niż 20 tys. zł.

W tej chwili w Domu Ludowym trwają już prace remontowe i jeżeli Komisja Gospodarczo-Finansowa zaopiniowałaby pozytywnie wprowadzenie dodatkowych prac w tym budynku należałoby spisać umowę z wykonawcą na wykonywanie kolejnych prac. Pozytywna decyzja Komisji Gospodarczo-Finansowej umożliwiłaby podpisanie umowy z wykonawcą.

Następnie głos zabrała Skarbnik Gminy Pabianice, która poinformowała, że od strony prawnej decyzja Komisji Gospodarczo-Finansowej w zupełności zezwala na sporządzenie umowy na wymienione wyżej dodatkowe prace z wykonawcą. Ponadto poinformowała, że w przypadku uzyskania pozytywnej opinii Komisji środki finansowe zostałyby pozyskane na zasadzie przesunięcia z rezerwy inwestycyjnej zapisanej w budżecie gminy na rok 2008 na rezerwę remontową. Zezwala na to zapis ustawy o finansach publicznych art. 188 ust. 3. Dokonane zostałyby to na podstawie Zarządzenia Wójta Gminy Pabianice.

Przewodniczący Rady Gminy R. Figiel zadał pytanie, czy remont Domu Ludowego w Bychlewie zostałby na pewno zakończony już na tym etapie i czy jest sporządzona notatka z konsultacji przedstawicieli Urzędu Gminy i Koła Gospodyń Wiejskich w Bychlewie w kwestii podjęcia decyzji co do zakresu zwiększenia wymaganych robót remontowych w Domu Ludowym.

Po spostrzeżeniu Przewodniczącego Rady Gminy, Komisja postawiła wniosek, aby do dokumentów dotyczących remontu Domu Ludowego w Bychlewie została dołączona notatka

z posiedzenia, na którym ustalono poszerzony zakres prac remontowych w Domu Ludowym w Bychlewie. Za wnioskiem Komisja opowiedziała się w głosowaniu jednomyślnie.

Komisja Gospodarczo Finansowa opowiedziała się także w głosowaniu jednomyślnym za zmianą przeznaczenia rezerwy celowej inwestycyjnej w kwocie 20 tys. zł na rezerwę celową remontową z przeznaczeniem na zwiększenie środków na remont Domu Ludowego w Bychlewie.

Zarządzenie Nr 24 Wójta Gminy Pabianice z dnia 2 lipca 2008 w sprawie zmian w budżecie gminy Pabianice na 2008 r. polegających na zmianie przeznaczenia rezerwy celowej stanowi zał. nr 2 do niniejszego protokołu .

W sprawach różnych W- Ce Wójt E. Adamczyk poinformował, że w najbliższy piątek zostanie ogłoszony przetarg na zakup ciągnika dla potrzeb naszej gminy, będzie to ciągnik o ładowności do 6 ton.

Na tym posiedzenie Komisji zakończono.

Posiedzeniu przewodniczył:

Przewodniczący Komisji

Krzysztof Gąsiorek

Protokołowała:

Urszula Czerwonka